

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	% achevé	2022	S1	S2	2023	S1	S2	2024	S1
1	Constat d'Huissier	1 jr	Jeu 14.07.22	Jeu 14.07.22		100%								
2	Ouverture Chantier Contractuelle	0 jr	Lun 03.10.22	Lun 03.10.22	1	100%								
3	CONSTRUCTION	404 jrs	Lun 03.10.22	Jeu 18.04.24		0%								
4	Terrassement	20 jrs	Lun 03.10.22	Ven 28.10.22		0%								
5	Installation De Chantier	3 jrs	Lun 03.10.22	Mer 05.10.22		0%								
6	Pose de la grue	3 jrs	Lun 24.10.22	Mer 26.10.22	7FD+5 jrs	0%								
7	Fouille pleine masse	10 jrs	Lun 03.10.22	Ven 14.10.22		0%								
8	Maigre	5 jrs	Lun 17.10.22	Ven 21.10.22	7	0%								
9	Canalisations Sous Radier	5 jrs	Lun 24.10.22	Ven 28.10.22	8	0%								
10	Gros Œuvre	112 jrs	Lun 31.10.22	Mar 04.04.23		0%								
11	Sous-sol	44 jrs	Lun 31.10.22	Jeu 29.12.22		0%								
12	Radier	10 jrs	Lun 31.10.22	Ven 11.11.22	9	0%								
13	Murs	20 jrs	Lun 14.11.22	Ven 09.12.22	12	0%								
14	Dalle	10 jrs	Lun 12.12.22	Ven 23.12.22	13	0%								
15	Murs Plots	5 jrs	Lun 12.12.22	Ven 16.12.22	13	0%								
16	Pose Des Sauts-De-Loup	2 jrs	Lun 26.12.22	Mar 27.12.22	14	0%								

Constat d'Huissier

03.10.22 09:00

Terrassement

Installation De Chantier

Pose de la grue

Fouille pleine masse

Maigre

Canalisations Sous Radier

Gros Œuvre

Sous-sol

Radier

Murs

Dalle

Murs Plots

Pose Des Sauts-De-Loup

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	% achevé	2022	S1	S2	2023	S1	S2	2024	S1
17	Etanchéité Sous-Sol	2 jrs	Mer 28.12.22	Jeu 29.12.22	16	0%								
18	Introductions	5 jrs	Lun 26.12.22	Ven 30.12.22	14	0%								
19	Drainage	3 jrs	Lun 26.12.22	Mer 28.12.22	14	0%								
20	Sortie d'Abri PC	3 jrs	Jeu 29.12.22	Lun 02.01.23	19	0%								
21	Remblayage Des Parafouilles	3 jrs	Mar 03.01.23	Jeu 05.01.23	20	0%								
22	Rez	59 jrs	Lun 05.12.22	Jeu 23.02.23		0%								
23	Murs	15 jrs	Ven 06.01.23	Jeu 26.01.23	21	0%								
24	Etanchéité	3 jrs	Mer 01.02.23	Ven 03.02.23	23FD+3 jrs	0%								
25	Pose De L'échafaudage	0 jr	Lun 05.12.22	Lun 05.12.22	21FD+2 jrs	0%								
26	Dalle	10 jrs	Ven 27.01.23	Jeu 09.02.23	23	0%								
27	Balcon	10 jrs	Ven 10.02.23	Jeu 23.02.23	26	0%								
28	Etage	28 jrs	Ven 24.02.23	Mar 04.04.23		0%								
29	Murs	15 jrs	Ven 24.02.23	Jeu 16.03.23	27	0%								
30	Dalle	10 jrs	Ven 17.03.23	Jeu 30.03.23	29	0%								
31	Accrotères	3 jrs	Ven 31.03.23	Mar 04.04.23	30	0%								
32	Hors d'eau / air	35 jrs	Mer 05.04.23	Mar 23.05.23		0%								